

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA **I OCHRONY ZDROWIA**

OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. KORABINA,
GM. BOJANÓW.

ADRES: DZIAŁKA NR EWID. 609 W MSC. KORABINA, GMINA BOJANÓW.

INWESTOR: GMINA BOJANÓW, UL. PARKOWA 5, 37-433 BOJANÓW

INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ:

.....

AGATÓWKA 01.2018

1. Zakres robót:

Zakres robót obejmuje wykonanie WLZ, budowę szafy oświetleniowej „SO” wraz z oświetleniem boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 609 w msc. Korabina. Realizacja w/w robót zostanie wykonana w jednym etapie budowy.

Kolejność realizacji robót wygląda następująco:

- Roboty ziemne
- Roboty montażowe
- Roboty na wysokości

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach objętych inwestycją:

Na terenie objętym inwestycją występują: linia napowietrzna niskiego napięcia, wodociąg oraz sieć gazowa.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Istniejąca droga, linia napowietrzna nN.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas realizacji robót budowlanych istnieją następujące zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników:

- niebezpieczeństwo upadku z wysokości
- niebezpieczeństwo kolizji drogowej lub wypadku
- przysypanie ziemią
- przygniecenie elementami betonowymi
- porażenie prądem elektrycznym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wskazane jest, aby:

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych wymienionych w pkt. 4 byli przeszkoleni z przepisów BHP.
- kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót przeszkolił pracowników ustnie, kładąc nacisk na szczególne zachowanie środków ostrożności.
- kierownik budowy przeprowadzone szkolenie udokumentował wpisem do dziennika budowy oraz książki szkoleń, w której pracownicy winni potwierdzić przeprowadzone szkolenie własnoręcznym podpisem.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom:

- roboty na wysokości powinny być prowadzone przy wykorzystaniu odpowiednich rusztowań oraz pasów zabezpieczających indywidualnie przed upadkiem.
- na terenie budowy powinna znajdować się apteczka do udzielania pierwszej pomocy.
- na terenie budowy powinien znajdować się sprawny telefon stacjonarny lub komórkowy do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia.
- montaż, lub demontaż urządzeń elektrycznych powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wydane przez wyznaczone jednostki.

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporządzenia planu BiOZ.

.....